

Eng. Adilson José Almeida
CREA/SC 41939-7

CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA: Palmitos - SC	CNPJ: 85.361.863/0001-47	DATA DE EMISSÃO: 01/06/2015	PREVISÃO DE INICIO: 10/07/2014
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--

SOLC: 2440

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NA RUA ALFREDO PADANI CONFORME PROJETO

ITEM	ATIVIDADE EXECUTADA	Duração (Dias)
1	Abertura de Cava	1/2
2	Implantação de Poste	1/2
3	Montagem de estrutura	1/2
4	Lançamento de Condutor	1/2
5	Desligamento no Prazo Celesc*	15
		17 Dias

Contratante:	Responsável Técnico / Contratado:
Prefeito Municipal	Eng. Adilson José de Almeida CREA/SC 41939-7

*Obs.: No dia do Desligamento se houver condições consideradas desfavoráveis à segurança dos trabalhadores, uma nova data será programada dentro de um prazo de 15 dias.