

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PROJETO PAVILHÃO INDUSTRIAL
LOCAL: RUA LUIZ ALBA, S/N – BAIRRO BORTOLANZA
ÁREA: 500,00 m²
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.597,75	1,17%	100,00	100,00						
2	PISO GERAL	R\$ 48.886,32	8,65%			50,00	50,00	50,00	100,00		
3	ALVENARIA DE FECHAMENTO / REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 23.510,37	4,16%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
4	GRANITOS / GRANILITE	R\$ 10.246,97	1,81%					50,00	50,00	50,00	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.527,88	0,45%			100,00	100,00				
6	ESQUADRIAS	R\$ 41.674,51	7,37%					50,00	50,00	50,00	100,00
7	FORRO EM PVC	R\$ 2.604,22	0,46%					50,00	50,00	50,00	100,00
8	CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.765,22	2,08%					50,00	50,00	50,00	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 23.321,75	4,13%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
10	ESTRUTURAL	R\$ 353.308,56	62,49%	50,00	50,00	50,00	100,00				
11	PROJETO ELÉTRICO e ELÉTRICO PREVENTIVO	R\$ 35.528,78	6,28%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
12	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 605,72	0,11%							100,00	100,00
13	ACESSIBILIDADE EXTERNA	R\$ 4.405,03	0,78%							100,00	100,00
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 356,00	0,06%							100,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 565.339,08	100,00%	32,41 %		40,87 %		15,04 %		11,67 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 183.252,03		R\$ 231.076,21		R\$ 85.039,51		R\$ 65.971,33	
TOTAL ACUMULADO (%)				32,41 %		73,29 %		88,33 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 183.252,03		R\$ 414.328,24		R\$ 499.367,75		R\$ 565.339,08	

Maravilha (SC), abril de 202.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)