


**FNDE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação**Ministério da Educação****Município de Palmitos**Obra: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)**Local: **NEM Rodolpho Walter Schreiner**Município: **PALMITOS - SC**Endereço: **Rua Leoberto Leal, Bairro Aurora - Palmitos, SC****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.498,45	1,20%	7.498,45	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	32.422,50	5,20%	16.211,25	50,00%	16.211,25	50,00%	-	-	-	-	-	-
3	MURO / CONTENÇÃO	45.670,21	7,32%	18.268,08	40,00%	27.402,13	60,00%	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	25.248,82	4,05%	-	-	8.837,09	35,00%	16.411,74	65,00%	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	40.190,89	6,44%	-	-	-	-	10.047,72	25,00%	20.095,44	50,00%	10.047,72	25,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	37.903,33	6,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	26.532,33	70,00%
7	COBERTURA	235.305,80	37,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	117.652,90	50,00%
8	ESQUADRIAS	2.814,65	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	33.007,32	5,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PISOS	35.405,55	5,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA	53.306,48	8,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.080,86	1,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.624,06	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DRENAGEM PLUVIAL	13.518,46	2,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	16.610,55	2,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.322,11	20,00%
16	SPDA	2.297,55	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS DIVERSOS	29.152,66	4,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Parcial</b>		<b>41.977,78</b>	<b>6,73%</b>	<b>41.977,78</b>	<b>6,73%</b>	<b>52.450,46</b>	<b>8,40%</b>	<b>26.459,46</b>	<b>4,24%</b>	<b>20.095,44</b>	<b>3,22%</b>	<b>157.555,06</b>	<b>25,25%</b>
<b>Total Acumulado</b>		<b>624.058,14</b>	<b>100%</b>	<b>41.977,78</b>	<b>6,73%</b>	<b>94.428,24</b>	<b>15,13%</b>	<b>120.887,70</b>	<b>19,37%</b>	<b>140.983,14</b>	<b>22,59%</b>	<b>298.538,21</b>	<b>47,84%</b>

Palmitos, SC, 06 de julho de 2015


**MARCELO ALUNO KNAPP**  
 Arquiteto / CAU nº A44.173-2

 -----  
**NORBERTO PAULO GONZATTI**  
 Prefeito de Palmitos

**FADE**Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

Ministério da Educação



Município de Palmitos

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Local: NEM Rodolpho Walter Schreiner

Município: PALMITOS - SC

Endereço: Rua Leoberto Leal, Bairro Aurora - Palmitos, SC

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.488,45	1,20%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	32.422,50	5,20%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MURO / CONTENÇÃO	45.670,21	7,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	25.248,82	4,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	40.190,89	6,44%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PAREDES E PAINÉIS	37.903,33	6,07%	11.371,00	30,00%	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA	235.305,80	37,71%	117.652,90	50,00%	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	2.814,65	0,45%	1.407,32	50,00%	1.407,32	50,00%	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	33.007,32	5,29%	16.503,66	50,00%	16.503,66	50,00%	-	-	-	-
10	PISOS	35.405,55	5,67%	-	-	23.013,61	65,00%	12.391,94	35,00%	-	-
11	PINTURA	53.306,48	8,54%	-	-	18.657,27	35,00%	34.649,21	65,00%	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.080,86	1,13%	2.832,34	40,00%	2.832,34	40,00%	1.416,17	20,00%	-	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.624,06	1,06%	1.987,22	30,00%	1.987,22	30,00%	2.649,62	40,00%	-	-
14	DRENAGEM PLUVIAL	13.518,46	2,17%	-	-	6.759,23	50,00%	-	-	6.759,23	50,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	16.610,55	2,66%	3.322,11	20,00%	3.322,11	20,00%	3.322,11	20,00%	3.322,11	20,00%
16	SPDA	2.297,55	0,37%	-	-	-	-	-	-	2.297,55	100,00%
17	SERVIÇOS DIVERSOS	29.152,66	4,67%	-	-	-	-	10.203,43	35,00%	18.949,23	65,00%
<b>Total Parcial</b>		<b>624.058,14</b>	<b>100%</b>	<b>155.076,56</b>	<b>24,85%</b>	<b>74.482,76</b>	<b>11,94%</b>	<b>64.632,49</b>	<b>10,36%</b>	<b>31.328,12</b>	<b>5,02%</b>
<b>Total Acumulado</b>		<b>624.058,14</b>	<b>100%</b>	<b>453.614,76</b>	<b>72,69%</b>	<b>528.091,52</b>	<b>84,62%</b>	<b>592.730,02</b>	<b>94,98%</b>	<b>624.058,14</b>	<b>100,00%</b>

Palmitos, SC, 06 de julho de 2015

**MARCELO ALJINO KNAPP**  
 Arquiteto / CAU nº A44.173-2

**NORBERTO PAULO GONZATTI**  
 Prefeito de Palmitos