

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA
ÁREA: 857,45 m²
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)																
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS	R\$ 11.101,89	0,29%	100,00	100,00															
2	PISO GERAL	R\$ 108.320,90	2,79%									25,00	25,00	25,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	
3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS	R\$ 480.257,10	12,35%					12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	
4	DETALHE NA FACHADA / ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS	R\$ 57.120,00	1,47%											20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	
5	GESSO ACARTONADO (FORRO e FECHAMENTOS DE PAREDES) e FORRO EM PVC	R\$ 77.813,62	2,00%											16,70	16,70	16,66	33,36	16,66	50,02	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.877,67	0,07%												25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
7	GRANITOS e BANCADAS	R\$ 61.180,20	1,57%									12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	
8	ESQUADRIAS	R\$ 159.989,86	4,11%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00							
9	ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL	R\$ 5.087,06	0,13%																	
10	TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.849,43	0,23%																	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 59.746,00	1,54%									12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	
12	ESTRUTURAL	R\$ 2.499.394,31	64,28%	33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00											
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 243.060,31	6,25%									12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	
14	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 1.535,47	0,04%																	
15	PARTE EXTERNA - ÁREA DE LAZER, CALÇADA PÚBLICA, PROTEÇÃO COM GUARDAR CORPOS	R\$ 111.750,27	2,87%																	
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 198,16	0,01%																	
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 3.888.282,25	100,00%	21,71 %		22,45 %		24,00 %		2,57 %		4,44 %		4,06 %		3,64 %		3,64 %		
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 844.150,01		R\$ 873.045,59		R\$ 933.327,67		R\$ 100.029,60		R\$ 172.608,14		R\$ 157.748,97		R\$ 141.469,71		R\$ 141.469,71		
TOTAL ACUMULADO (%)				21,71 %		44,16 %		68,17 %		70,74 %		75,18 %		79,24 %		82,87 %		86,51 %		
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 844.150,01		R\$ 1.717.195,60		R\$ 2.650.523,27		R\$ 2.750.552,87		R\$ 2.923.161,01		R\$ 3.080.909,98		R\$ 3.222.379,69		R\$ 3.363.849,40		

Maravilha(SC), abril de 2024.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA
ÁREA: 857,45 m²
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO								
				MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS	R\$ 11.101,89	0,29%								
2	PISO GERAL	R\$ 108.320,90	2,79%	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		
3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS	R\$ 480.257,10	12,35%	12,50	87,50	12,50	100,00				
4	DETALHE NA FACHADA / ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS	R\$ 57.120,00	1,47%	20,00	80,00	20,00	100,00				
5	GESSO ACARTONADO (FORRO e FECHAMENTOS DE PAREDES) e FORRO EM PVC	R\$ 77.813,62	2,00%	16,66	66,68	16,66	83,34	16,66	100,00		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.877,67	0,07%	25,00	100,00						
7	GRANITOS e BANCADAS	R\$ 61.180,20	1,57%	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00
8	ESQUADRIAS	R\$ 159.989,86	4,11%								
9	ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL	R\$ 5.087,06	0,13%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
10	TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.849,43	0,23%					50,00	50,00	50,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 59.746,00	1,54%	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00
12	ESTRUTURAL	R\$ 2.499.394,31	64,28%								
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 243.060,31	6,25%	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00
14	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 1.535,47	0,04%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
15	PARTE EXTERNA - ÁREA DE LAZER, CALÇADA PÚBLICA, PROTEÇÃO COM GUARDAR CORPOS	R\$ 111.750,27	2,87%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 198,16	0,01%							100,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 3.888.282,25	100,00%	3,67 %		4,62 %		2,90 %		2,29 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 142.741,47		R\$ 179.780,19		R\$ 112.748,77		R\$ 89.162,42	
TOTAL ACUMULADO (%)				90,18 %		94,81 %		97,71 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 3.506.590,87		R\$ 3.686.371,06		R\$ 3.799.119,83		R\$ 3.888.282,25	

Maravilha(SC), abril de 2024.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)